

GEMEENTE
DOESBURG



Kleurenstatus investerings



Kleurenstatus investeringen

Lopende investeringen

Investeren is het doen van uitgaven in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Hieronder treft u een overzicht aan van de op dit moment lopende investeringen met een duiding van de stand van zaken.

Lopende investeringen

71028003 Auto Pick-up

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het voertuig is in Nederland, staat bij leverancier van de gladheidbestrijding voor aanbouw van strooier en sneeuwschuif De verwachte levering en rekening is in het tweede kwartaal van 2023.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

71028004 Skatebaan jongeren

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Nog niet gestart.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

71028006 Project Flora 23

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Sloop en nieuwbouw van sociale huurwoningen rondom het Van Tuijllplein en in de Betulastraat en Notenstraat bieden bij uitstek mogelijkheden en kansen om rondom de nieuwbouw de openbare ruimte te vernieuwen en te optimaliseren. Zo wordt de riolering uit de jaren '60 gerenoveerd en wordt voor het regenwater een apart riool aangelegd. Maar ook zal er aandacht zijn voor méér groen (gelet op klimaatverandering) en wordt tevens bezien in hoeverre extra parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd (een wens van omwonenden) en er uitnodigende ontmoetingsplekken kunnen worden gecreeerd.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De corporatie verwacht eind 2023 te starten met de sloop en nieuwbouw 1e fase (Notenstraat en Betulastraat). Gemeente sluit hierop aan met het inrichten van de nieuwe openbare ruimte.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor het opnieuw inrichten van de openbare ruimte zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit Watertakenplan en Rehabilitatie Wegen. Ook de corporatie levert een bijdrage, zoals vastgelegd in een met Stichting WIJ in mei 2022 gesloten samenwerkingsovereenkomst.

Getracht wordt om zo snel mogelijk inzage te verkrijgen in de totale financiële opgave in de openbare ruimte, waarna bezien wordt of en op welke wijze eventueel aanvullende middelen beschikbaar gesteld kunnen worden.

71040002 Herinrichting bestuursvleugel Stadhuis

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De tochtsluis is gerealiseerd en daarmee is het project nagenoeg afgerond. Enkel het maken van de zitbankjes in de nissen staat nog te doen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het krediet "71040002 Herinrichting bestuursvleugel" is nodig voor het realiseren van de bankjes in de nissen bij de raadzaal.

71040004 Huisvesting Ambt. Organisatie 2021

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek naar de huisvesting voor de ambtelijke organisatie is afgerond. Dit heeft er toegeleid dat besloten is om een bestaand kantoorgebouw aan te kopen ten behoeve van de ambtelijke- en bestuurlijke organisatie. De financiële middelen hiervoor zijn in september 2022 door de raad beschikbaar gesteld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De voorbereiding om te kunnen verhuizen vergende meer tijd dan in eerste instantie verwacht. De verhuizing zal plaatsvinden voor 20 februari 2023.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor de transformatie van het kantoorpand Leigraafseweg 8 naar Stads kantoor. De raming hiervoor en de middelen die vrij gemaakt zijn moeten toereikend zijn voor deze transformatie.

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de marktprijzen de afgelopen periode enorm zijn gestegen.

71040005 Stads kantoor Leigraafseweg 8-Bouw

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

De eerste fase van de transformatie van het kantoorpand Leigraafseweg 8 naar een multifunctioneel te gebruiken stadskantoor is in uitvoering genomen. Deze fase betreft de huisvesting van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Een interieur architect heeft een ontwerp gemaakt de stuurgroep bewaakt de gewenste kwaliteit.

De tweede fase betreft de huisvesting van de maatschappelijke organisaties uit de Linie 4, de bibliotheek, het klantcontactcentrum (KCC) en het stadsarchief. Ook hiervoor wordt, in samenspraak met de toekomstige gebruikers, een ontwerp gemaakt door de interieur architect en wordt de kwaliteit bewaakt door de stuurgroep.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De eerste fase wordt opgeleverd in februari 2023.

De tweede fase is wordt voorbereid in de eerste helft 2023 waarna de uitvoering ter hand wordt genomen. Een definitieve planning wordt nog opgesteld.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Voor de transformatie van het kantoorgebouw naar een multifunctioneel te gebruiken stadskantoor heeft uw raad middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen moeten voldoende zijn voor de transformatie, dit staat echter wel onder druk vanwege de stijgende prijzen.

71041001 Digitale dienstverlening en digitaal werken

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)**

**Kwaliteit (toelichting)**

De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienstverlening vanuit dit krediet zijn gerealiseerd.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienstverlening zijn uitgevoerd en projecten op basis van programma DWD zijn afgerond.

Kan geen einddatum invoeren, het krediet kan afgerond worden.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

De projecten op basis van het programma DWD zijn in 2021 afgerond.

71041002 ICT Omgevingswet

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

De uitvoering van de wettelijke taak wordt samen met landelijke ketenpartners en onder toezicht van en aansluit eisen door Logius uitgevoerd.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

De uitvoering van de wettelijke taak verloopt door landelijk uitstel van de invoering van de wet ruimschoots binnen de planning. Het project is gestart in februari 2020. Besloten is niet te wachten en de aansluiting op het DSO (digitaal stelsel omgevingswet) zo snel mogelijk af te ronden. De testfase is afgerond. De aansluiting op het DSO in de productieomgeving is afgerond.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Naar verwachting is het restant krediet voor 2023 nog nodig als de invoering van de wet nog verrassingen gaat opleveren. De verwachting is dat de ramingen aan kosten toereikend blijven en het verzoek is om deze beschikbaar te houden.

71041003 HR automatiseringssysteem Motion 2022

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De migratie van GISVG naar SaaS Belastingen (wettelijke taak) wordt samen met de leverancier, de werkgroep en landelijke ketenpartners onder toezicht van de aansluitende waarderingskamer uitgevoerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De uitvoering van de migratie verloopt door uitstel ondersteuning op GISVG en landelijke uitstel koppeling BRK niet volgens verwachte planning. Het uitstel heeft geen directe gevolgen voor de uitvoering van de wettelijke taak.

Het uitstel heeft wel als gevolg dat de uitvoering van de migratie doorschuift naar april 2023. Er wordt nu gestart na de termijn voor bezwaren op het draaien van de belastingenrun.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het geraamde krediet is niet dekkend aangevraagd.

De werkelijke kosten migratie GISVG naar SaaS Belastingen is na onderhandelingen uitgekomen op € 79.800,52, een tekort van € 3.300,52

Niet aangevraagd bij de migratie maar wel wettelijk verplicht uit te voeren zijn:

- de upgrade koppeling BRK van v1.0 naar 2.0 met werkelijk kosten na onderhandelingen á € 12.413,70;

- de landelijke koppeling LVWOZ met werkelijke kosten na onderhandelingen á € 15.680,00

Het krediet ophogen met € 31.395,00 en overhevelen naar 2023.

Het team Belastingen gevraagd om binnen de termijn van uitstel, extra krediet aan te vragen.

71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het werk is opgeleverd . Onderhoudstermijn is verlopen . Aan beheer en onderhoud (team leefomgeving) heeft overdracht plaatsgevonden.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Krediet kan worden afgesloten.

71104002 Rec Zomerweg Eekstraat en nw Eekstraat

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Werk is oktober 2020 opgeleverd. Onderhoudstermijn aannemer is verlopen. Planning compensatie eerdere gekapte bomen vindt plaats in Q4 2023. Daarvoor is een omgevingsvergunning noodzakelijk die momenteel in de maak is.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Ruim binnen krediet gebleven. Goedkeurende accountantsverklaring binnen. Laatste deel subsidie vanuit de provincie Gelderland is ontvangen. Krediet nog niet afsluiten. Pas nadat bomen zijn gecompenseerd. Zie ook TIJD

71104003 Reh.plan Angerlosew Bingerdenseweg en Breedestr

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Eerste ontwerp gereed. Participatie nagenoeg afgerond. Ontwerpfase afgerond. Nieuw uitgangspunt en akkoord B&W: groot deel GOW50 wordt afgeschaald naar GOW 30. Q4 2022 zal worden benut om het ontwerp om te zetten in bestek en tekeningen.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

DO is gereed. Aanbesteding volgt voor zomervakantie. Streefdatum start uitvoering: september 2023

Geld (indicator)

Geld (toelichting)

Door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne is de toereikendheid van het oorspronkelijke krediet onzeker. Eind oktober ligt er een nieuwe raming.

71104004 Rehabilitatieplan wegen 2020-2023

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Er zijn onvoldoende middelen om alle deelprojecten uit te voeren.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Onvoldoende middelen om alle deelprojecten uit te voeren.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Deze middelen zijn gereserveerd voor een aantal deelprojecten. Nog niet duidelijk is voor welke deelprojecten deze worden ingezet.

71104006 Rehabilitatieplan oranjeringel

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)**

Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Zie geld

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er ligt een SO. Op basis hiervan is een SKK raming opgesteld. Budget is niet toereikend genoeg. Project is on hold gezet. In kadernota zal benodigd aanvullend krediet worden naangevraagd.

71111000 Beheersplan OV Masten 2017-2020

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd.

71111001 Beheersplan OV Armaturen 2017-2020

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd.

71179000 Uitv.beleidsplan spelenbewegen en ontmoeten

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)**

Tijd (toelichting)

Pilotproject in Molenwijk is samen met inwoners van start gegaan onder begeleiding van externe partij Warkhouse

Door de corona wordt de planning niet gehaald. De Participatie werkwijze kan niet zonder direct in contact te zijn met de bewoners

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

71241009 Investering riolering 2021 (AT 40 jaar)

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Dit zijn investeringen voor de diverse projecten die genoemd in het huidige watertakenplan. Projecten in deze investeringen zijn bijvoorbeeld Rioolvervangingen. Per jaar wordt er geld vrijgemaakt voor de diverse projecten en worden uitgespreid over de looptijd van het watertakenplan.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

71241012 Investeringsriolering 2022 (AT 40 jaar)

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Dit zijn investeringen voor de diverse projecten die genoemd zijn in het huidige watertakenplan Olburgen.

Projecten in deze investeringen zijn bijvoorbeeld Rioolvervangingen.

Per jaar wordt er geld vrijgemaakt voor de diverse projecten en worden uitgespreid over de looptijd van het watertakenplan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Jaarlijks wordt er tijdens de looptijd van het watertakenplan Olburgen geld vrijgemaakt voor de diverse projecten. Geld wat overblijft kan worden overgeheveld worden naar het volgende jaar. De looptijd van een project kan over meerdere jaren lopen. En het kan zijn dat projecten nog niet uitgevoerd zijn.

71241014 Investeringsriolering 2022 (AT 5 jaar)

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

**Kwaliteit (toelichting)**

Dit zijn investeringen voor de diverse projecten die genoemd zijn in het huidige vastgestelde Watertakenplan. Het opstellen van een nieuw watertakenplan met bijbehorend kostendeckingsplan en uitvoeringsprogramma is een project wat op deze investering kan worden afgeboekt.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

71251001 De Ooi proeftuin aardgasloze wijk (RIJKSBIJDRAGE)

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

De oorspronkelijke doelen worden bijgesteld omdat deze financieel niet haalbaar bleken. Gekeken wordt of er nog mogelijkheden zijn (na overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken) samen met de inwoners woningen aardgasvrij- ready te maken.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

71258000 Herinr gebied rond PeGe woningen Algemeen

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Aansluitend op de vervanging van 95 woningen in de Bloemenbuurt - De Ooi door Stichting Woonservice IJsselland, wordt bestrating en riolering rondom de nieuwbouw vernieuwd. Bij de uitvoering hiervan wordt rekening gehouden met klimaatverandering, door onder andere de aanleg van een gescheiden riolsysteem. Het regenwater wordt zoveel mogelijk in het gebied 'vastgehouden'.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De werkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

De te nemen maatregelen in het openbaar gebied zijn binnen het beschikbaar gestelde projectbudget gerealiseerd.

71258001 Herinr gebied rond PeGe woningen Riolering

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Aansluitend op de vervanging van 95 woningen in de Bloemenbuurt - De Ooi door Stichting Woonservice IJsselland wordt alhier een gescheiden rioolstelsel aangelegd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Medio 2022 is de herinrichting van de openbare ruimte rondom de laatste 25 woningen voltooid.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Binnen het toegekende projectbudget uit het Watertakenplan zijn de maatregelen uitgevoerd.

71277000 Vitale Binnenstad Algemeen

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De binnenstad is een belangrijke economische motor. Door de winkelstraten en parkeerterrein Kloostertuin opnieuw in te richten willen wij de aantrekkelijkheid van de binnenstad behouden en versterken voor zowel bezoekers als bewoners. Naast het opwaarderen van het kernwinkelgebied, willen wij met bewoners en ondernemers bezien hoe wij het parkeren en de verkeersafwikkeling voor de gehele binnenstad kunnen optimaliseren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Hoewel Corona de planvoorbereidingen hebben bemoeilijkt -zo was een goede communicatie met de 'achterban' niet altijd even goed mogelijk- zijn er goede vorderingen gemaakt. Bestek voor de herinrichting van de Kloostertuin is op basis van een vastgesteld DO in de markt gezet. In januari 2021 wordt de uitvoering ter hand genomen. Deze zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de supermarkten en hun klanten door tijdens de uitvoering deze winkels toegankelijk te houden.

In het verslagjaar is meer inzicht verkregen in de gewenste en door te voeren parkeer- en verkeersmaatregelen. Deze zullen deels worden meegenomen in de nadere uitwerking van de herinrichting van de winkelstraten. Met de nodige armslag is een daadwerkelijke herinrichting van de winkelstraten voorzien in 2022, maar mogelijk kan in het najaar van 2021 hier al mee worden gestart om vervolgens de drukke decembermaand te ontzien. Gelijktijdig met de herinrichting wordt het riool vervangen. Veel langer uitstel is gelet op de kwaliteit van de riolering niet verantwoord.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor de revitalisatie is een bedrag beschikbaar van € 4,4 miljoen. Met de huidige inzichten verwachten we dat dit bedrag toereikend is.

71277005 Vitale Binnenstad Kloostertuin

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De herinrichting van de Kloostertuin voorziet in de aanleg van méér parkeerplaatsen en een betere scheiding van de verschillende verkeersdeelnemers. Met de aanleg is/wordt geanticipeerd op de uitbreidingen van de supermarkten van Plus (voorheen COOP) en AH

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Eind juni 2021 is de parkeerplaats grotendeels opgeleverd. De inrichting ter hoogte van AH is voor onbepaalde tijd opgeschort. Eerst moet hier namelijk nog de uitbreiding van deze supermarkt worden gerealiseerd. De eerdere verwachting van de ondernemer dat hij in 2023 daadwerkelijk zou starten, zodat aansluitend de bestrating en het groen in opdracht van de gemeente kan worden aangelegd, moet worden bijgesteld. Meer waarschijnlijk is nu dat hij in 2024 met de werkzaamheden begint.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Uitvoering van de nog resterende werkzaamheden (ná oplevering uitbreiding AH) vindt plaats binnen het hiervoor beschikbaar gestelde budget.

71277010 Vitale Binnenstad De Bleek

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Van de 40 extra geplande parkeerplaatsen gaan we er nu 27 realiseren. 13 parkeerplaatsen worden (voorlopig) niet aangelegd. Tegen de verleende omgevingsvergunning voor deze 13 parkeerplaatsen is door bewoners beroep aangetekend bij de rechtbank. De uitspraak van de rechtbank wordt afgewacht. In juni 2023 volgt uitspraak.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Deel 1 - Uitvoering 27 parkeerplaatsen - uitgevoerd en opgeleverd. Deel 2 volgt na uitspraak rechter.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

71277011 Vitale Binnenstad Winkelstraten

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

We bevinden ons in extra fase om werk af te ronden. Eind april 2023 kan het werk worden opgeleverd.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Aannemer claimt meerkosten irt oorlog in Oekraïne. Gemeente Doesburg is aangesloten bij inkoop Doetinchem. Wij sluiten ons aan bij inkoop Doetinchem op welke wijze er met aannemer verrekend

gaat worden. CBS indexering is van toepassing verklaard. Extra kosten worden verwacht voor geven van extra fase waarin we ons nu bevinden. Op dit moment nog niet duidelijk wat daar de uitkomst van gaat worden.

71277015 Vitale Binnenstad Verkeer en Vervoer

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

71312000 Groen spelen en water Naar buiten in Beinum

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het project 'Naar Buiten in Beinum' bestaat uit drie onderdelen:

1. **Groenrenovatie:** 1e fase en 2e fase van de groenrenovatie zijn gerealiseerd. Inmiddels is gestart met de 3e fase, de realisatie ervan vindt plaats in het eerste en laatste kwartaal van 2023.
2. **Naar Buiten in Beinum:** In 2020 zijn de werkzaamheden gestart en is een projectenlijst opgesteld voor de werkzaamheden die uitgevoerd zullen gaan worden. Voor deze projecten zijn - op basis van ontwerpessies met inwoners - ontwerpen gemaakt. De realisatie is gestart en de afronding staat gepland eind 2023/begin 2024.
3. **Vijvers:** Door het Coronavirus en extra onderzoek is de uitvoeringsperiode voor de vijvers met één jaar opgeschoven. De definitieve ontwerpen (behalve vijver de Brink) zijn uitgewerkt naar uitvoeringsontwerpen en een bestek. De uitvoering is gestart maar helaas hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen door faunamaatregelen en de hoge grondwaterstand op dit moment. In maart/april 2023 worden de werkzaamheden weer opgestart en naar verwachting eind 2023 afgerond.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Tijdens de Begrotingsraad is – op basis van een visiekaart i.c.m. een groenrenovatieplan - via de Programmabegroting 2020 -2023 budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project Naar Buiten in Beinum. Daarnaast zijn via de resultaatbestemming jaarrekening 2021 extra middelen beschikbaar gesteld waardoor de hele visie gerealiseerd kan worden. Hier wordt op dit moment uitvoering aan gegeven.

71314000 Project Koppelweg 14 (Sluyswachter)

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Op een voormalige bedrijfslocatie aan de Koppelweg worden 55 middeldure tot dure koopwoningen gerealiseerd. Door de ontwikkelaar is hiervoor een perceel gemeentegrond aangekocht, waarvan de

hiervoor minimaal te betalen koopsom is vastgelegd in een in maart 2018 gesloten realisatieovereenkomst.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Medio 2020 is de ontwikkelaar gestart met de nieuwbouw, nadat hij hieraan voorafgaand een perceel gemeentegrond heeft aangekocht. De woningbouw loopt volgens planning. De laatste fase woningen wordt medio 2023 opgeleverd, waarna in opdracht en voor rekening van de ontwikkelaar de openbare ruimte rondom de woningen wordt ingericht. Verwachting is dat rond de jaarwisseling 2023-2024 deze openbare ruimte formeel wordt overgedragen aan de gemeente, waarna het beheer en onderhoud vanaf dat moment (met inachtneming van garantietermijnen) voor rekening van de gemeente komt.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De door de gemeente gemaakte en nog te maken kosten kunnen volledig worden bekostigd uit de netto verkoopopbrengst van de bouwgrond. .

71331001 Civiele kunstwerken 2022

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

72110001 Verkeersveiligheidsplan

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Uitvoering loopt conform planning

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Uitvoering loopt conform planning

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

78100106 Woning Koppelweg 22

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Op de locatie van de voormalige stadswerf worden 13 dure koopwoningen gerealiseerd.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

In 2022 is conform afspraak -vastgelegd in een realisatieovereenkomst- de locatie door de gemeenten bouwrijp gemaakt. De bouwpercelen zijn verkocht aan de ontwikkelaar, waarna eind 2022 is gestart met de bouw. Verwachting is dat eind 2023 de woningen worden opgeleverd, waarna de gemeente 'aan de lat staat' voor het inrichten van de openbare ruimte rondom de woningen.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Gemeente is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie. De hiervoor te leveren prestaties, maar ook de opbrengsten van de verkoop van bouw kavels zijn vervat in een inmiddels vastgestelde 1e wijziging van de financiële grondexploitatie. De grondopbrengst is ruim voldoende om hieruit alle gemeentelijke kosten te betalen. In 2024 kan het project worden voltooid, de grondexploitatie worden afgesloten en het netto bedrijfsresultaat formeel worden gestort in de Algemene Middelen.

78100107 Ontwikkelingen Turfhaven

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Met de eigenaren van LOC17 BV is contractueel vastgelegd dat zij in de GTW-loods een voorzieningengebouw realiseert, die dan door de gemeente wordt gehuurd. Desgevraagd staan de eigenaren er welwillend tegenover om af te zien van deze afspraak. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om op andere wijze de modernisering van het voorzieningengebouw te realiseren.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Met verschillende partijen zijn gesprekken gevoerd over de wijze waarop de haven kan worden geoptimaliseerd, en daarmee kosten bespaard en opbrengsten verhoogd. Streven is om in 2023 hiervoor een plan van aanpak vast te stellen en voorts -na akkoord tot een gefaseerde uitvoering over te gaan.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de gemeentelijke investeringen bekostigd kunnen worden uit a) de voorziening voor groot onderhoud en vervangingsinvestering en b) uit het resterende budget, gereserveerd voor aanpassingen Turfhaven. Dit budget wordt -zolang nog niet kan worden overgegaan tot realisatie- overgeheveld naar 2023 (e.v.)

71028005 Rehabilitatieplan Koppelweg

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Met de transformatie van bedrijventerrein Koppelweg in een overwegend woongebied is er aanleiding om de aangrenzende weg (traject Koppelweg tussen Barend Ubbinkweg en Looiersweg) opnieuw in te richten met in ieder geval een voetpad. Aanpassing van het wegtracé wordt tegelijk aangegrepen om de gehele weg te vernieuwen en het riool aan te passen. Riool en weg dateren uit de jaren '60 en behoeven nodig een "opknapbeurt".

Tijd (indicator)

**Tijd (toelichting)**

De planvoorbereiding -gestart in de 2de helft van 2022 - heeft enige vertraging opgelopen, omdat er eerst duidelijkheid moet komen over hoe en andere wegen binnen de bebouwde kom idealiter moeten worden gecategoriseerd. En dit is ingegeven door de tendens -ingegeven door bewoners- om op steeds meer wegen de maximum snelheid te verlagen naar 30 km/u.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Voor vervanging van de weg (inclusief fundering) en voor het renoveren van het riool (inclusief afkoppeling van het regenwater) zijn budgetten gereserveerd in respectievelijk de voorzieningen wegenrehabilitatie en watertakenplan. Voor de meerkosten, zoals de aanleg van een voetpad, moet t.z.t. geld beschikbaar worden gesteld uit de Algemene middelen. De Algemene middelen worden (zijn) hiervoor ruimschoots "gevoed" met de netto-opbrengsten uit de woningbouwprojecten De Sluyswachter en De Havenmeester.

71040006 Stads Kantoor Leigraafseweg 8-Installaties

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)****Geld (indicator)**

Geld (toelichting)

71040007 Stads Kantoor Leigraafseweg 8-Inrichting

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

71040008 Stads Kantoor Leigraafseweg 8-Overige kosten

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

71111004 OV Binnenstad klassieke masten (2022)

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

71111005 OV Binnenstad klassieke armaturen (2022)

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

71241013 Investering riolering 2022 (AT 15 jaar)

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

71241011 Investeringsriolering 2021 (AT 5 jaar)

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Dit zijn investeringen voor diverse projecten die genoemd zijn in het huidige vastgestelde watertakenplan. Projecten in deze investeringen zijn bijvoorbeeld het opstellen van een Watertakenplan. Het opstellen van een Watertakenplan met bijbehorend kostendekkingsplan heeft een levensduur van circa 5 jaar. Per jaar wordt er geld vrijgemaakt voor de projecten en worden uitgespreid over de looptijd van het Watertakenplan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

71028007 Toegankelijke ontmoetingsruimte buitenruimte

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

71241015 Investeringsriolering 2023 (AT 40 jaar)

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

71241016 Investeringsriolering 2023 (AT 15 jaar)

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

71241017 Investeringsriolering 2023 (AT 5 jaar)

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)