

GEMEENTE
DOESBURG



Stand van zaken lopende investerings / projecten inhoudelijk



Stand van zaken investeringen / projecten

IP/Pr - Bedrijfsmiddelen

Lopende investeringen / projecten

71028003 Auto Pick-up

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Pick-Up truck is geheel volgens wensen en verwachtingen geleverd. De medewerkers van het serviceteam zijn erg blij met het nieuwe voertuig.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Door oorlog en corona crisis auto veel later geleverd. Maar hij is er (april 2023), rijd al een paar maanden rond in Doesburg.

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Door de veel langere levertijd- meer dan een jaar-, waren de variabele kosten (vooral BPM) hoger dan begroot.

Status

Afgerond / Afgesloten

Stand van zaken investeringen / projecten

IP/Pr - Bedrijventerrein

Lopende investeringen / projecten

71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Project is in 2019 opgeleverd. Na een jaar onderhoudstermijn aannemer in 2020 overgedragen aan team leefomgeving.

Bij oplevering werk en na oplevering onderhoudstermijn is gebleken te hebben voldaan aan kwaliteit zoals omschreven in bestek. Restant krediet kan worden afgesloten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het werk is opgeleverd . Onderhoudstermijn is verlopen . Aan beheer en onderhoud (team leefomgeving) heeft overdracht plaatsgevonden.

Startdatum

01-01-2017

Einddatum

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Krediet kan worden afgesloten.

Status

Afgerond / Afgesloten

Stand van zaken investeringen / projecten

IP/Pr - Civiele kunstwerken

Lopende investeringen / projecten

71331001 Civiele kunstwerken 2022

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Werkzaamheden aan damwand, wrijfstijlen buitenhaven vervangen en weer veilig.

Vervanging houten brug Zanderskamp in voorbereiding (bestek en inkoopprocedure)

Onderzoek naar toestand twee houten bruggen en stenen keerwand in uitvoering

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deel van de geplande investeringen (2023 totaal €300.00) gerealiseerd €103.000, resterende €197.00 in te plannen voor 2024.

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De gerealiseerde opdracht van €103.000 is nog niet geheel gefactureerd.

. In de kadernota 2022 is hiervoor budget opgenomen en toegekend.

- 2023 Vervangingsinvestering 300.000 en exploitatiebudget 65.000

- 2024 Vervangingsinvestering 200.000 en exploitatiebudget 65.000

-2025 Vervangingsinvestering 200.000 en exploitatiebudget 65.000

Status

In uitvoering

Stand van zaken investeringen / projecten

IP/Pr - Energietransitie en duurzaamheid

Lopende investeringen / projecten

71251001 De Ooi proeftuin aardgasloze wijk (RIJKSBIJDRAGE)

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Ministerie van BZK heeft toestemming gegeven om de ontvangen subsidie anders te besteden dan waarvoor die in eerste instantie bedoeld was (warmtenet). Focus wordt nu het gasvrij-klaar dan wel gasvrij maken van woningen door gevelisolatie en aanpassing van de verwarmingsinstallatie.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

In juli hebben we de nieuwe beschikking van BZK ontvangen. In september is het project nieuwe stijl van start gegaan.

Startdatum

01-01-2018

Einddatum**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

De lasten over 2023 worden meegenomen in de exploitatie.

Status

In uitvoering

Stand van zaken investeringen / projecten

IP/Pr - ICT

Lopende investeringen / projecten

71041001 Digitale dienstverlening en digitaal werken

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienstverlening vanuit dit krediet zijn gerealiseerd.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienstverlening zijn uitgevoerd en projecten op basis van programma DWD zijn afgerond.

Kan geen einddatum invoeren, het krediet kan afgerond worden.

Startdatum

01-01-2019

Einddatum**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

De projecten op basis van het programma DWD zijn in 2021 afgerond.

Status

Afgerond / Afgesloten

71041002 ICT Omgevingswet

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De uitvoering van de wettelijke taak wordt samen met landelijke ketenpartners en onder toezicht van en aansluitende door Logius uitgevoerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De uitvoering van de wettelijke taak verloopt door diverse landelijk uitstellen van de invoering van de wet ruimschoots binnen de planning.

Het project is gestart in februari 2020.

Besloten is niet te wachten en de aansluiting op het DSO (digitaal stelsel omgevingswet) zo snel mogelijk af te ronden.

De aansluiting op het DSO in de productieomgeving is aangesloten en nu houden we alleen bij wat er landelijk nog aan aanpassingen noodzakelijk is.

Digitale aanpassing op landelijk niveau kan dan tot 2026 gedekt worden uit dit krediet.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Naar verwachting is het restant krediet voor 2023 nog nodig als de invoering van de wet nog verrassingen gaat opleveren.

De verwachting is dat de ramingen aan kosten toereikend blijven en het verzoek is om deze beschikbaar te houden.

Status

In uitvoering

71041003 HR automatiseringssysteem Motion 2022

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Systeem is conform onze wensen en eisen geïmplementeerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De planning is gehaald.

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het restantkrediet kan worden afgeboekt.

Status

Afgerond / Afgesloten

71041004 Belastingapplicatie 2022

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De migratie van GISVG naar SaaS Belastingen (wettelijke taak) wordt samen met de leverancier, de werkgroep en landelijke ketenpartners onder toezicht van de aansluitende waarderingskamer in 2024 uitgevoerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De uitvoering van de migratie verloopt door uitstel ondersteuning op GISVG en landelijke uitstel koppeling BRK niet volgens verwachte planning.

Het uitstel heeft geen directe gevolgen voor de uitvoering van de wettelijke taak.

Van de leverancier krijgen we dit jaar een planning die gebaseerd zal worden op start april 2024, na de termijn voor bezwaren op het draaien van de belastingenrun.

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het geraamde krediet is niet dekkend aangevraagd.

De werkelijke kosten migratie GISVG naar SaaS Belastingen is na onderhandelingen uitgekomen op € 79.800,52, een tekort van € 3.300,52

Niet aangevraagd bij de migratie maar wel wettelijk verplicht uit te voeren zijn:

- de upgrade koppeling BRK van v1.0 naar 2.0 met werkelijk kosten na onderhandelingen á € 12.413,70;
- de landelijke koppeling LVWOZ met werkelijke kosten na onderhandelingen á € 15.680,00

Het krediet ophogen met € 31.395,00 en overhevelen naar 2023.

Het team Belastingen gevraagd om binnen de termijn van uitstel, extra krediet aan te vragen.

Geen zicht op of dit nu wel/niet is gedaan. Krediet is (nog) niet aangevuld.

Status

In uitvoering

Stand van zaken investeringen / projecten

IP/Pr - Kwaliteitsimpuls leefomgeving

Lopende investeringen / projecten

71028004 Skatebaan jongeren

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Bij raadsvergadering van 30 juni 2020 is motie 'spelen, bewegen en ontmoeten' aangenomen.

125 K zal ingezet worden voor vernieuwing van de skatebaan bij 0313. Het gaat hierbij om een weer eigentijdse skatebaan te realiseren tot volle tevredenheid van de gebruikers. Het restant - 25 K - willen we tzt inzetten voor speel/ontmoetingsplek in het Looierspark.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Startdatum : oktober 2023

Indienen en vaststellen projectplan: december 2023

Vorbereiding inclusief participatie : Q1 en Q2 2024

Aanbesteding : juli 2024

Uitvoering: oktober 2024

Startdatum

01-10-2021

Einddatum

01-01-2025

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Totaal : 150 K, waarvan:

125 K vernieuwen skatebaan 0313

25 K inzetten voor speel en ontmoetingsplek in Looierspar

Status

In voorbereiding

71028007 Toegankelijke ontmoetingsruimte buitenruimte

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Project is nog niet opgestart.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Project is nog niet opgestart.

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Project is nog niet gestart.

Status

Nog niet gestart

71179000 Uitv.beleidsplan spelenbewegen en ontmoeten

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

De pilot wordt uitgevoerd binnen de kaders van het beleidsplan bewegen, ontmoeten en spelen.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Pilotproject in Molenwijk is samen met inwoners van start gegaan onder begeleiding van externe partij Warkhouse. Na deze pilot zal in 2024 de uitvoering voor andere wijken opgepakt worden.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

De beschikbaar gestelde middelen zijn nog beschikbaar.

Status

In uitvoering

71277000 Vitale Binnenstad Algemeen**Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

De binnenstad is een belangrijke economische motor. Door de winkelstraten en parkeerterrein Kloostertuin opnieuw in te richten willen wij de aantrekkelijkheid van de binnenstad behouden en versterken voor zowel bezoekers als bewoners. Naast het opwaarderen van het kernwinkelgebied,

willen wij met bewoners en ondernemers bezien hoe wij het parkeren en de verkeersafwikkeling voor de gehele binnenstad kunnen optimaliseren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Hoewel Corona de planvoorbereidingen hebben bemoeilijkt -zo was een goede communicatie met de 'achterban' niet altijd even goed mogelijk- zijn er goede vorderingen gemaakt. Bestek voor de herinrichting van de Kloostertuin is op basis van een vastgesteld DO in de markt gezet. In januari 2021 wordt de uitvoering ter hand genomen. Deze zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de supermarkten en hun klanten door tijdens de uitvoering deze winkels toegankelijk te houden.

In het verslagjaar is meer inzicht verkregen in de gewenste en door te voeren parkeer- en verkeersmaatregelen. Deze zullen deels worden meegenomen in de nadere uitwerking van de herinrichting van de winkelstraten. Met de nodige armslag is een daadwerkelijke herinrichting van de winkelstraten voorzien in 2022, maar mogelijk kan in het najaar van 2021 hier al mee worden gestart om vervolgens de drukke decembermaand te ontzien. Gelijktijdig met de herinrichting wordt het riool vervangen. Veel langer uitstel is gelet op de kwaliteit van de riolering niet verantwoord.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor de revitalisatie is een bedrag beschikbaar van € 4,4 miljoen. Met de huidige inzichten verwachten we dat dit bedrag toereikend is.

Status

In uitvoering

71277005 Vitale Binnenstad Kloostertuin

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

**Kwaliteit (toelichting)**

De herinrichting van de Kloostertuin voorziet in de aanleg van méér parkeerplaatsen en een betere scheiding van de verschillende verkeersdeelnemers. Met de aanleg is/wordt geanticipeerd op de uitbreidingen van de supermarkten van Plus (voorheen COOP) en AH

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Eind juni 2021 is de parkeerplaats grotendeels opgeleverd. De inrichting ter hoogte van AH is voor onbepaalde tijd opgeschort. Eerst moet hier namelijk nog de uitbreiding van deze supermarkt worden gerealiseerd. De eerdere verwachting van de ondernemer dat hij in 2023 daadwerkelijk zou starten, zodat aansluitend de bestrating en het groen in opdracht van de gemeente kan worden aangelegd, moet worden bijgesteld. Meer waarschijnlijk is nu dat hij op z'n vroegst in 2025 met de werkzaamheden begint. Het jaar 2024 wordt door hem dan benut voor de planvoorbereiding

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Uitvoering van de nog resterende werkzaamheden (ná oplevering uitbreiding AH) vindt plaats binnen het hiervoor beschikbaar gestelde budget. Budget dient hierdoor dus worden overgeheveld naar 2024 en daarna naar 2025!!

Status

In uitvoering

71277010 Vitale Binnenstad De Bleek**Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)**

Kwaliteit (toelichting)

Van de 40 extra geplande parkeerplaatsen gaan we er nu 27 realiseren. 13 parkeerplaatsen worden (voorlopig) niet aangelegd. Tegen de verleende omgevingsvergunning voor deze 13 parkeerplaatsen is door bewoners beroep aangetekend bij de rechtbank. De uitspraak van de rechtbank wordt afgewacht. In juni 2023 volgt uitspraak. Beroep is ongegrond verklaart. Werk zal worden uitgevoerd voor eind 2023.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Deel 1 - Uitvoering 27 parkeerplaatsen - uitgevoerd en opgeleverd. Deel 2 volgt na uitspraak rechter. Uitvoering Q4 2023.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Het restantkrediet is nodig voor enkele afrondende werkzaamheden.

Status

In uitvoering

71277011 Vitale Binnenstad Winkelstraten**Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

De kwaliteit is conform de afspraken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Werkzaamheden zijn in april 2023 afgerond. In Q4 worden nog een paar laatste verbeteringen doorgevoerd. Het gaat hier om extra bomen in de Meipoortstraat, verbeteren oversteken minder validen en vervangen roosters grind rondom bomen door cortenstalen roosters.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Aannemer claimt meerkosten irt oorlog in Oekraïne. Gemeente Doesburg is aangesloten bij inkoop Doetinchem. Wij sluiten ons aan bij inkoop Doetinchem op welke wijze er met aannemer verrekend gaat worden. CBS indexering is van toepassing verklaard. Extra kosten worden verwacht voor geven van extra fase waarin we ons nu bevinden. Op dit moment nog niet duidelijk wat daar de uitkomst van gaat worden. Op voorgaande punten zijn we tot een akkoord gekomen met de aannemer. We zijn binnen het gestelde krediet gebleven.

Op het einde van het werk zijn we gestuit op een ondergrondse opslag van voormalig tankstation. Deze ondergrondse opslag dient gesaneerd te worden. Onderzoeken hebben uitgewezen dat we ook te maken hebben met sterk vervuilde grond rondom deze ondergrondse opslag. Medio maart 2024 zal duidelijk worden wat de opgave zal worden. Daarna zal een raming worden opgesteld om de kosten inzichtelijk te maken.

Status

In uitvoering

71277015 Vitale Binnenstad Verkeer en Vervoer

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

kwaliteit is goed

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

we lopen op schema

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

blijven binnen het budget

Status

In uitvoering

71312000 Groen spelen en water Naar buiten in Beinum**Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Het project wordt uitgevoerd conform de vastgestelde visie naar buiten in Beinum.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Het project 'Naar Buiten in Beinum' bestaat uit drie onderdelen:

1. Groenrenovatie: 1e fase en 2e fase van de groenrenovatie zijn gerealiseerd. Inmiddels is gestart met de 3e fase, de realisatie ervan vindt plaats in het eerste en laatste kwartaal van 2023. De derde fase gaat deze maand in uitvoering (afhankelijk van weersomstandigheden). De derde fase eindigt het eerste kwartaal 2024. Fase 4 is de afsluitende fase die gepland staat voor laatste kwartaal 2024.

2. Naar Buiten in Beinum: In 2020 zijn de werkzaamheden gestart en is een projectenlijst opgesteld voor de werkzaamheden die uitgevoerd zullen gaan worden. Voor deze projecten zijn - op basis van ontwerpessies met inwoners - ontwerpen gemaakt. De realisatie is gestart en de afronding staat gepland eind 2023/begin 2024. Het onderdeel spelen is hierbij gevoegd door de extra gelden die zijn toegekend. Dit is op dit moment in voorbereiding. Uitvoering staat gepland voor Q2-Q4 in 2024. Bedoeling is dat het e.e.a. eind 2024 geheel gereed is.

3. Vijvers: Door het Coronavirus en extra onderzoek is de uitvoeringsperiode voor de vijvers met één jaar opgeschoven. De definitieve ontwerpen (behalve vijver de Brink) zijn uitgewerkt naar uitvoeringsontwerpen en een bestek. De uitvoering is gestart maar helaas hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen door faunamaatregelen en de hoge grondwaterstand op dit moment. In maart/april 2023 worden de werkzaamheden weer opgestart en naar verwachting eind 2023 afgerond. Er zal nog een kleine uitloop zijn in het eerste kwartaal 2024 wat veroorzaakt wordt door de vele regen op dit moment, maar eind Q1 2024 is dit onderdeel gereed.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Tijdens de Begrotingsraad is – op basis van een visiekaart i.c.m. een groenrenovatieplan - via de Programmabegroting 2020 -2023 budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project Naar Buiten in Beinum. Daarnaast zijn via de resultaatbestemming jaarrekening 2021 extra middelen beschikbaar gesteld waardoor de hele visie gerealiseerd kan worden. Hier wordt op dit moment uitvoering aan gegeven.

Status

In uitvoering

Stand van zaken investeringen / projecten

IP/Pr - Openbare verlichting

Lopende investeringen / projecten

71111000 Beheersplan OV Masten 2017-2020

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

**Kwaliteit (toelichting)**

De vervanging loopt momenteel op schema.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd.

Startdatum

01-01-2017

Einddatum**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd.

Status

In uitvoering

71111001 Beheersplan OV Armaturen 2017-2020**Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

De vervanging loopt momenteel op schema.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De vervanging loopt momenteel op schema.

Startdatum

01-01-2017

Einddatum

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De vervanging loopt momenteel op schema.

Status

In uitvoering

71111002 Beheersplan OV Masten 2021-2024

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De vervanging loopt momenteel op schema.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De vervanging loopt momenteel op schema.

Startdatum

01-01-2021

Einddatum**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

De vervanging loopt momenteel op schema.

Status

In uitvoering

71111003 Beheersplan OV Armaturen 2021-2024**Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

De vervanging loopt momenteel op schema.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De vervanging loopt momenteel op schema.

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2026

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

De vervanging loopt momenteel op schema.

Status

In uitvoering

71111004 OV Binnenstad klassieke masten (2022)**Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

De vervanging loopt momenteel op schema.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De vervanging loopt momenteel op schema.

Startdatum

01-01-2022

Einddatum**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

De vervanging loopt momenteel op schema.

Status

In uitvoering

71111005 OV Binnenstad klassieke armaturen (2022)**Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)**

Kwaliteit (toelichting)

De vervanging loopt momenteel op schema.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De vervanging loopt momenteel op schema.

Startdatum

01-01-2022

Einddatum**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

De vervanging loopt momenteel op schema.

Status

In uitvoering

Stand van zaken investeringen / projecten

IP/Pr - Recreatie

Lopende investeringen / projecten

78100107 Ontwikkelingen Turfhaven

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Er is een onderzoek geweest naar de ontwikkelmogelijkheden van de turfhaven. De resultaten hiervan zijn gepresenteerd aan de raad. Op grond van het rapport is afgesproken dat we de basis in de turfhaven op orde brengen en dan gaat het in eerste instantie om het voorzieningengebouw en de

reserveer/betaalmogelijkheden. Met de eigenaren van LOC17 BV was contractueel vastgelegd dat zij in de GTW-loods een voorzieningengebouw zouden realiseren, dat dan door de gemeente zou worden gehuurd. Desgevraagd staan de eigenaren er welwillend tegenover om af te zien van deze afspraak.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op basis van het gepleegde onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden van de turfhaven, is nu gestart met de prioriteiten voorzieningengebouw en betaal/reserveermogelijkheden. We streven naar afronding voor het nieuwe havenseizoen.

Startdatum

01-01-2017

Einddatum

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor het op orde brengen van de basis en meerjarig onderhoud wordt op dit moment gezocht naar een adequate financiering.

Status

In uitvoering

Stand van zaken investeringen / projecten

IP/Pr - Rehabilitatie wegen

Lopende investeringen / projecten

71028005 Rehabilitatieplan Koppelweg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Met de transformatie van bedrijventerrein Koppelweg in een overwegend woongebied is er aanleiding om de aangrenzende weg (traject Koppelweg tussen Barend Ubbinkweg en Looiersweg) opnieuw in te richten met in ieder geval een voetpad. Aanpassing van het wegtracé wordt tegelijk aangegrepen om de gehele weg te vernieuwen en het riool aan te passen. Riool en weg dateren uit de jaren '60 en behoeven nodig een "opknapbeurt".

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De planvoorbereiding -gestart in de 2de helft van 2022 - heeft enige vertraging opgelopen, omdat er eerst duidelijkheid moet komen over hoe en andere wegen binnen de bebouwde kom idealiter moeten worden gecategoriseerd. En dit is ingegeven door de tendens -ingegeven door bewoners- om op steeds meer wegen de maximum snelheid te verlagen naar 30 km/u. Er ligt een eerste VO. Eind 2023 vindt participatie plaats met direct aanwonenden. Verdere grove planning: DO Q2 2024. Aanbesteding Q3 2024. Uitvoering Q4 2024.

Startdatum

01-09-2022

Einddatum

30-06-2025

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor vervanging van de weg (inclusief fundering) en voor het renoveren van het riool (inclusief afkoppeling van het regenwater) zijn budgetten gereserveerd in respectievelijk de voorzieningen wegenrehabilitatie en watertakenplan. Voor de meerkosten, zoals de aanleg van een voetpad, moet t.z.t. geld beschikbaar worden gesteld uit de Algemene middelen. De Algemene middelen worden (zijn) hiervoor ruimschoots "gevoed" met de netto-opbrengsten uit de woningbouwprojecten De Sluyswachter en De Havenmeester.

Status

In voorbereiding

71104002 Rec Zomerweg Eekstraat en nw Eekstraat

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Het project als zodanig is binnen de gestelde eisen afgerond. In het laatste kwartaal van 2023 is de compensatie van de eerdere bomenkap doorgevoerd.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Werk is oktober 2020 opgeleverd. Onderhoudstermijn aannemer is verlopen. Compensatie eerdere gekapte bomen is doorgevoerd in Q4 2023. Omgevingsvergunning voor compensatie eerder gekapte bomen is verleend.

Startdatum

01-01-2017

Einddatum

31-12-2023

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Ruim binnen krediet gebleven. Goedkeurende accountantsverklaring binnen. Laatste deel subsidie vanuit de provincie Gelderland is ontvangen. Krediet kan worden afgesloten.

Status

In uitvoering

71104003 Reh.plan Angerlosew Bingerdensedeweg en Breedestr**Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Nieuw uitgangspunt en akkoord B&W: groot deel GOW50 wordt afgeschaald naar GOW 30.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Aanbesteding afgerond. Start uitvoering: maandag 20 november. Oplevering werk : 1 juni 2024. Werk zal gefaseerd worden uitgevoerd om bereikbaarheid te garanderen.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-09-2024

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne is de toereikendheid van het oorspronkelijke krediet onzeker. Eind oktober ligt er een nieuwe raming. Tekort van 200 K. Inmiddels is besloten het bestaande krediet met 200 K op te plussen.

Status

In uitvoering

71104004 Rehabilitatieplan wegen 2020-2023**Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Er zijn onvoldoende middelen om alle deelprojecten uit te voeren.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Onvoldoende tijd om alle deelprojecten uit te voeren.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Deze middelen zijn gereserveerd voor een aantal deelprojecten. Nog niet duidelijk is voor welke deelprojecten deze worden ingezet.

Status

In uitvoering

71104006 Rehabilitatieplan oranjesingel**Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Er ligt een eerste VO. Participatie met stakeholders heeft plaatsgevonden. Eind 2023 vindt participatie plaats met direct aanwonenden. In december heeft participatie plaatsgevonden. Groot draagvlak bij direct aanwonenden. Er is gestart met DO fase.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Streven is werk in uitvoering te brengen in Q3 en Q4 2024.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-06-2025

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Er ligt een SO. Op basis hiervan is een SKK raming opgesteld. Budget is niet toereikend genoeg. Project is on hold gezet. In kadernota zal benodigd aanvullend krediet worden aangevraagd. Aanvullend krediet is gehonoreerd.

Status

In uitvoering

Stand van zaken investeringen / projecten

IP/Pr - Riolering

Lopende investeringen / projecten

71241015 Investering riolering 2023 (AT 40 jaar)

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Het Watertakenplan is begin 2023 vastgesteld. Hierin zijn projecten opgenomen die de komende 4 jaar gerealiseerd worden. Voor een aantal projecten loopt nu de voorbereidingen.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Niet alle projecten worden gerealiseerd in een jaar tijd. Sommige zullen over meerdere jaren worden uitgespreid. Flora 23 is zo'n soort project met een langere doorlooptijd.

Startdatum

01-01-2023

Einddatum**Geld (indicator)**



Geld (toelichting)

Diverse investeringen zijn nu nog niet gedaan, doordat de projecten zijn uitgesteld, daardoor zullen deze investeringen verder in de looptijd van het Waterrakenplan gedaan worden. dus gelden die dit jaar niet worden uitgegeven dienen overgeheveld te worden naar het volgend jaar.

Status

In uitvoering

71241016 Investering riolering 2023 (AT 15 jaar)

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In het watertakenplan is aangegeven dat bepaalde zaken aan vervanging toe zijn. Elektrische installaties van de Drukrioolunits (aanleg 2005) en van een deel van de rioolgemalen zijn aan vervanging toe.

Hiervoor zijn de voorbereidingen al gestart

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In dit jaar zijn diverse werkzaamheden opgestart, die ook in 2024 een doorlooptijd hebben.

Dit door bijvoorbeeld aflopende onderhoudscontracten in 2024.

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doordat in 2024 onderhoudscontracten aflopen, zijn er nu al opdrachten uitgegeven om tot voorbereiding en evaluatie over te gaan van het lopende contract

Status

In uitvoering

71241017 Investering riolering 2023 (AT 5 jaar)**Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Er zijn diverse onderzoeken en inventarisatie gedaan. Zoals voor opstellen van een vooronderzoek naar niet gesprongen munitie. Hierdoor hebben we beter inzicht in de toekomst waar eventueel de diverse risico's op dat gebied liggen.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Diverse projecten zijn gestart en afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Dit budget is overschreden. echter zijn er nog 2 andere investeringsbudgetten die nog voldoende budget hebben. Bij de jaarrekening 2023 zullen we de budgetten herschikken.

Status

In uitvoering

71258000 Herinr gebied rond PeGe woningen Algemeen **Omschrijving (toelichting)**

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Aansluitend op de vervanging van 95 woningen in de Bloemenbuurt - De Ooi door Stichting Woonservice IJsselland, wordt bestrating en riolering rondom de nieuwbouw vernieuwd. Bij de uitvoering hiervan wordt rekening gehouden met klimaatverandering, door onder andere de aanleg van een gescheiden riolsysteem. Het regenwater wordt zoveel mogelijk in het gebied 'vastgehouden'.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De werkzaamheden zijn afgerond in 2022.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De te nemen maatregelen in het openbaar gebied zijn binnen het beschikbaar gestelde projectbudget gerealiseerd.

Project is in 2022 financieel afgesloten!

Status

Afgerond / Afgesloten

71258001 Herinr gebied rond PeGe woningen Riolering

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Aansluitend op de vervanging van 95 woningen in de Bloemenbuurt - De Ooi door Stichting Woonservice IJsselland wordt alhier een gescheiden rioolstelsel aangelegd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Medio 2022 is de herinrichting van de openbare ruimte rondom de laatste 25 woningen voltooid.

In 2022 is dit project financieel afgesloten !!!!

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Binnen het toegekende projectbudget uit het Watertakenplan zijn de maatregelen uitgevoerd.

Status

Afgerond / Afgesloten

Stand van zaken investeringen / projecten

IP/Pr - Uitbreiding woningvoorraad

Lopende investeringen / projecten

71028006 Project Flora 23

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Sloop en nieuwbouw van sociale huurwoningen rondom het Van Tuijllplein en in de Betulastraat en Notenstraat bieden bij uitstek mogelijkheden en kansen om rondom de nieuwbouw de openbare ruimte te vernieuwen en te optimaliseren. Zo wordt de riolering uit de jaren '60 gerenoveerd en wordt voor het regenwater een apart riool aangelegd. Maar ook zal er aandacht zijn voor méér groen (gelet op klimaatverandering) en wordt tevens bezien in hoeverre extra parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd (een wens van omwonenden) en er uitnodigende ontmoetingsplekken kunnen worden gecreeerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De corporatie verwacht eind 2023 te starten met de sloop en nieuwbouw 1e fase (Notenstraat en Betulastraat). Gemeente sluit hierop aan met het inrichten van de nieuwe openbare ruimte. Er ligt een eerste VO. Eind 2023 vindt participatie met direct aanwonenden plaats.

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor het opnieuw inrichten van de openbare ruimte zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit Watertakenplan en Rehabilitatie Wegen. Ook de corporatie levert een bijdrage, zoals vastgelegd in een met Stichting WIJ in mei 2022 gesloten samenwerkingsovereenkomst.

Getracht wordt om zo snel mogelijk inzage te verkrijgen in de totale financiële opgave in de openbare ruimte, waarna bezien wordt of en op welke wijze eventueel aanvullende middelen beschikbaar

gesteld kunnen worden. Het vastgestelde VO ontwerp wordt doorgerekend alvorens te starten met DO, bestek en tekeningen.

Status

In uitvoering

71314000 Project Koppelweg 14 (Sluyswachter)

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Op een voormalige bedrijfslocatie aan de Koppelweg worden 55 middeldure tot dure koopwoningen gerealiseerd. Door de ontwikkelaar is hiervoor een perceel gemeentegrond aangekocht, waarvan de hiervoor minimaal te betalen koopsom is vastgelegd in een in maart 2018 gesloten realisatieovereenkomst.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Medio 2020 is de ontwikkelaar gestart met de nieuwbouw, nadat hij hieraan voorafgaand een perceel gemeentegrond heeft aangekocht. De woningbouw loopt volgens planning. De laatste fase woningen wordt medio 2023 opgeleverd, waarna in opdracht en voor rekening van de ontwikkelaar de openbare ruimte rondom de woningen wordt ingericht. In de herfst van 2023 is de openbare ruimte formeel overgedragen aan de gemeente.

Startdatum

01-01-2018

Einddatum

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De door de gemeente gemaakte en nog te maken kosten kunnen volledig worden bekostigd uit de netto verkoopopbrengst van de bouwgrond. Project kan eind dit jaar financieel worden afgesloten.

Status

In uitvoering

Stand van zaken investeringen / projecten

IP/Pr - Vastgoed

Lopende investeringen / projecten

71040002 Herinrichting bestuursvleugel Stadhuis

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Het ontwerp is gereed.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Enkel het maken van de zitbankjes in de nissen staat nog te doen.

Startdatum

01-01-2018

Einddatum**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Het krediet "71040002 Herinrichting bestuursvleugel" is nodig voor het realiseren van de bankjes in de nissen bij de raadzaal.

Status

In uitvoering

71040004 Huisvesting Ambt. Organisatie 2021

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek naar de huisvesting voor de ambtelijke organisatie is afgerond. Dit heeft er toegeleid dat besloten is om een bestaand kantoorgebouw aan te kopen ten behoeve van de ambtelijke- en bestuurlijke organisatie. De financiële middelen hiervoor zijn in september 2022 door de raad beschikbaar gesteld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De verhuizing heeft plaats gevonden in februari 2023, toen is het merendeel van de ambtelijke organisatie verhuist naar Leigraafseweg 8. Met uitzondering van het publieksbureau en de medewerkers van de vraagbaak uit de Linie 4. Ook wij, het college van burgemeester en wethouders, zijn meeverhuist.

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor de huisvesting ambtelijke organisatie. De middelen die hiervoor vrij gemaakt zijn, blijken niet voldoende te zijn om het kantoorpand te transformeren naar een multifunctioneel te gebruiken Stadskantoor. Uw raad is hierover in oktober met een raadsinformatienota geïnformeerd. Bij de IBB 2023 wordt dit bijgesteld.

Status

In uitvoering

71040005 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Bouw

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De eerste fase van de transformatie van het kantoorpand Leigraafseweg 8 naar een multifunctioneel te gebruiken stadskantoor is gereed. Deze fase betreft de huisvesting van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Een interieur architect heeft een ontwerp gemaakt de stuurgroep bewaakt de gewenste kwaliteit.

De tweede fase betreft de huisvesting van de maatschappelijke organisaties uit de Linie 4, de bibliotheek, het klantcontactcentrum (KCC) en het stadsarchief. Ook hiervoor is, in samenspraak met de toekomstige gebruikers, een ontwerp gemaakt door de interieur architect en wordt de kwaliteit bewaakt door de stuurgroep.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De eerste fase is opgeleverd in februari 2023.

De tweede fase wordt naar verwachting en conform de planning opgeleverd rond april 2024.

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De beschikbaar gestelde middelen zijn niet toereikend. Hierover hebben wij u in oktober 2023 door middel van een raadsinformatienota geïnformeerd. Bij de IBB2023 wordt dit in de begroting verwerkt.

Deze rapportage heeft ook betrekking op kredietnummer 71040006, 71040007 en 71040008.

Status

In uitvoering

71040006 Stads Kantoor Leigraafseweg 8-Installaties
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Zie rapportage bij 71040005.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Zie rapportage bij 71040005

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Zie rapportage bij 71040005

Status

In uitvoering

71040007 Stads Kantoor Leigraafseweg 8-Inrichting
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Zie rapportage bij 71040005

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Zie rapportage bij 71040005

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Zie rapportage bij 71040005

Status

In uitvoering

71040008 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Overige kosten

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Zie rapportage bij 71040005

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Zie rapportage bij 71040005

Startdatum

01-01-2022

Einddatum**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Zie rapportage bij 71040005

Status

In uitvoering

Stand van zaken investeringen / projecten

IP/Pr - Verkeer en vervoer

Lopende investeringen / projecten

72110001 Verkeersveiligheidsplan

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Uitvoering loopt conform planning

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Uitvoering loopt conform planning

Startdatum

01-01-2016

Einddatum

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

loopt op schema

Status

In uitvoering